



МОСКОНВЕРСПРОМ

КОМИТЕТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ОБОРОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

22.07.04 № 259
На № _____ от _____

Генеральному директору ФГУК
Государственный Кремлевский Дворец
Шаболтаю П.М.

В связи с нарушением договоренностей об оплате выполненных работ по контракту № 423 от 20.02.2003 до 12.07.04, а также не заключением контрактов на производство рабочей документации и авторскому надзору прекращаем выдачу документации до полной оплаты работ 2003 и 2004 годов. Направляем претензию, а также информацию о прекращении работ в Управление Делами Президента РФ.

Приложение: Претензия на двух листах.

Генеральный директор
ОАО «Москонверспром»



Морозов В.П.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
Вх. № 1325
Дата 22.07.2004



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКОНВЕРСПРОМ

123056, Москва, ул. Красина, д.9, стр.1
тел./факс: (095) 254-0465, 245-6205
E-mail: mkr@moskonversprom.ru

22.07.2004 № 256
На № _____ от _____

Генеральному директору
Федерального
Государственного
Учреждения Культуры
«Государственный
Кремлевский Дворец»
Шаболтаю П.М.

Претензия

На сумму 99 648 276 руб.27 коп.

В соответствии с Государственным Контрактом №423 от 20.02.2003 Заказчик ФГУК ГКД «Государственный Кремлевский Дворец» Управления Делами Президента Российской Федерации поручил Генеральному подрядчику ОАО «Москонверспром» разработку проектно-сметной документации, ТЭО (Проекта) по капитальному ремонту Государственного Кремлевского Дворца.

Контрактные обязательства ОАО «Москонверспром» выполнило в полном объеме и в установленный срок 20 июня 2003 года сдало Заказчику проектно-сметную документацию на стадии «Проект». Материалы Проекта на капитальный ремонт ФГУК «Государственный Кремлевский Дворец» были рассмотрены Главгосэкспертизой России, и сводным заключением от 25 декабря 2003 года рекомендованы к утверждению Заказчиком.

Общая стоимость всего комплекса работ составляла 46 800 000 рублей. В соответствии с п.6.1. Контракта ФГУК «ГКД» обязался по представлению счета перечислить на расчетный счет ОАО «Москонверспром» аванс в размере 20 % от стоимости работ по контракту.

Однако аванс в сумме 9 360 000 руб. по платежному поручению №00101 был перечислен только 16.05.2003, счет представлен 28.02.2003, оставшиеся 80% стоимости работ подлежали оплате в течение 10 рабочих дней на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

Денежная сумма в размере 23636142 руб. 70 коп. по платежному поручению №393 перечислена 23.12.2003.

В связи с тем, что ОАО «Москонверспром» одновременно с проектированием проводило работы по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования, между ФГУК «ГКД» и ОАО «Москонверспром» была достигнута договоренность о переносе оплаты части Контракта по проектированию в размере 13573497 руб. 90 коп. на 2004 год и использования этих средств для оплаты дополнительных работ по электроснабжению. Были подготовлены соответствующие письма и подписано дополнительное соглашение №2 от 25.12.2003 года.

Однако, несмотря на наши обращения как устные, так и письменные, исх. №517 от 15.06.2004 года, исх.189 от 01.07.2004 года, представленные Акты КС-3, КС-2, счет №14 от 01.07.2004, счет-фактуру, долг в сумме 13573497 руб. 90 коп. не перечислен.

В 2004 году по просьбе ФГУК «ГКД» были проведены дополнительные общестроительные работы на сумму 2 861 228 руб. 37 коп. 28.04.04. исх. № 383 ОАО «Москонверспром» направило Вам для подписания сметы №1 «Теплоизоляционные работы, устройство дренажа, установка клапанов в комбинате

питания», сметы №2 «Общестроительные работы в цехе кондиционирования», сметы №3 «Дополнительные работы в цехе кондиционирования», сметы №4 «Замена и установка кабельной продукции комбината питания».

На выполненные работы представлены Акты КС-2.

Оплата выполненных работ также не осуществляется.

В соответствии со сметой, представленной Заказчику, стоимость рабочей документация составляет 83 213 550 руб.

Все работы по сметам в сумме 83 213 550 рублей выполнены. Рабочая документация сдана, принята в производство ФГУК «ГКД». В нарушение норм СнИП и гражданского законодательства вторые экземпляры рабочей документации с отметками о принятии в производство подрядчику ОАО «Москонверспром» не возвращены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 702, 709, 758, 762, 307, 314 просим Вас перечислить денежную сумму в размере 99 648 276 руб. 27 коп.

Руководством ФГУК «Государственный Кремлевский Дворец» в течение 6 месяцев перечисления денежных средств не осуществляются, совершаются нарушения финансовой дисциплины, нецелевое использование бюджетных средств.

Ввиду систематических финансовых нарушений, допускаемых Вами, ОАО «Москонверспром» вынуждено сообщить об использовании Вами чужих денежных средств в Счетную палату Российской Федерации для проведения аудиторской проверки и привлечения виновных к ответственности.

Генеральный директор

Морозов В.П.

